

ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных за период 2014 – 2016 годы и истекший период 2017 года на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2017 год, Распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 28.02.2017 № ВА-217.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование бюджетных средств, договоры (государственные контракты), платежные и первичные документы, бюджетная и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами.

Проверяемый период: 2014-2016 годы и истекший период 2017 года.

Объект контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02.03.2017 по 31.03.2017г.

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» (далее – ГИСУ или ГКУ «ГИСУ РТ») создано путем изменения типа ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.03.2011 № 160. ГИСУ действует на основании Устава, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2011 № 904.

ГИСУ является государственным учреждением, осуществляющим государственные функции в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения.

ГИСУ находится в ведении Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, осуществляющего в отношении его бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано 04.06.2010 ИФНС №14 по Республике Татарстан и присвоен ИНН 1654006250, КПП 165501001, ОГРН – 1021602841336.

Настоящая документальная проверка проведена выборочным методом на основе документов, предоставленных ГКУ «ГИСУ РТ».

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2013 № 282 «Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» Правительством Российской Федерации утверждено постановление от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», в котором определена Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу, предусматривающая предельные объемы финансирования за счет средств федерального бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется федеральными органами исполнительной власти, являющимися ответственными исполнителями (соисполнителями) подпрограмм, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на указанные цели.

Софинансирование мероприятий Программы, исполнителями которых являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета соответствующему бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с правилами предоставления межбюджетных трансфертов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и при условии включения мероприятий в соответствующие региональные программы. Распределение объемов финансирования Программы подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствующие годы.

В составе Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу утверждена Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов, а также поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований», в которой определены мероприятия, исполнитель и источник финансирования:

Наименование мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования
Стадионы		
Оснащение футбольного стадиона на 45000 зрителей (г. Казань, ул. Чистопольская) травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами	Кабинет Министров Республики Татарстан	бюджет субъекта Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета
Тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок		
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Рубин", г. Казань, ул. Копылова, д. 2	Кабинет Министров Республики Татарстан	бюджет субъекта Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета
Реконструкция тренировочной площадки на центральном стадионе, г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а	Кабинет Министров Республики Татарстан	бюджет субъекта Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Электрон", г. Казань, ул. К.Тинчурина, д. 27а	Кабинет Министров Республики Татарстан	бюджет субъекта Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета
Строения и сооружения временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований		
Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Казани, ул. Чистопольская, и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:		
проектные и изыскательские работы	Минспорт России, Кабинет Министров Республики Татарстан	федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации
поставка, монтаж, демонтаж	Кабинет Министров Республики Татарстан	бюджет субъекта Российской Федерации с софинансированием из федерального бюджета

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2013 № 282 «Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации», пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» и плана деятельности регионального организационного комитета Республики Татарстан по координации работ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году от 29.11.2011 № 01-10292 Кабинет Министров Республики Татарстан утвердил Программу подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу (далее – Программа) постановлением от 25.12.2013 № 1056 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – ПКМ РТ № 1056).

Органом исполнительной власти, ответственным за реализацию и координацию деятельности участников Программы, является Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение мероприятий по восьми подпрограммам:

- 1) Строительство и реконструкция спортивных объектов.
- 2) Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры.
- 3) Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий.
- 4) Подготовка инфраструктуры здравоохранения.
- 5) Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения.
- 6) Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата и Кубка.
- 7) Реализация мероприятий по обеспечению безопасности.
- 8) Социальные и образовательные инициативы.

Объем финансирования Программы составляет 3 834,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 904,8 млн. рублей; бюджета Республики Татарстан – 1 794,0 млн. рублей; из внебюджетных источников – 135,8 млн. рублей:

(млн. рублей)

Год	Объем финансирования по Программе, в том числе:				
	Итого	Средства бюджета Республики Татарстан	Средства федерального бюджета	Средства местных бюджетов	Средства из внебюджетных источников
2014	46,2	9,9	36,3		
2015	136,4	84,6	51,8		
2016	886,8	293,5	457,5		135,8
2017	1 941,2	1 015,3	925,9		
2018	824,3	390,9	433,4		
Всего	3 834,9	1 794,2	1 904,9		135,8
в том числе Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»					
2014	46,2	9,9	36,3		
2015	136,4	84,6	51,8		
2016	701,0	258,5	442,5		
2017	1441,2	515,3	925,9		
2018	740,3	306,9	433,4		
Всего	3 065,1	1 175,2	1 889,9	-	-

Согласно Приложению № 1 к Программе выполнение мероприятий Подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных объектов» в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу характеризуются следующими показателями:

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования по годам					Итого	Исполнитель
		2014	2015	2016	2017	2018		
Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных объектов»								
Стадионы								
Оснащение футбольного стадиона на 45000 зрителей травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами	Всего			50			50	ГКУ «ГИСУ РТ»
	ФБ			47,5			47,5	
	РТ			2,5			2,5	
Тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок								
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Рубин» (г. Казань, ул. Копылова, д. 2)	Всего		9,4	147,6		20,2	177,2	ГКУ «ГИСУ РТ», УКСиР ИК МО г. Казани* (по согласованию)
	ФБ			76,7			76,7	
	РТ		9,4	70,9		20,2	100,5	
Реконструкция тренировочной площадки на Центральном стадионе (г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а)	Всего		9,4		131,5		140,9	
	ФБ				76,9		76,9	
	РТ		9,4		54,6		64	
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Электрон» (г. Казань, ул. К. Тинчурина, д. 27а)	Всего	9,9	3,2	141,9		30,1	185,1	ГКУ «ГИСУ РТ»
	ФБ			77,2			77,2	
	РТ	9,9	3,2	64,7		30,1	107,9	
Тренировочные площадки в местах размещения баз команд, предназначенные для проведения тренировочных мероприятий								
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивная база «Динамо» (Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение)	Всего		9,6		145,2	36,3	191,1	ГКУ «ГИСУ РТ»
	ФБ				71,8		71,8	
	РТ		9,6		73,4	36,3	119,3	
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы» (г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 7)	Всего			9,4	19,3	78	106,7	ГКУ «ГИСУ РТ», УКСиР ИК МО г. Казани (по согласованию)
	ФБ				11,1	44,9	56	
	РТ			9,4	8,2	33,1	50,7	

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан (РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-Слободское сельское поселение, с. Введенская Слобода)	Всего		9,6		124,8		134,4	ГКУ «ГИСУ РТ»
	ФБ				71,8		71,8	
	РТ		9,6		53		62,6	
Реконструкция тренировочной площадки на территории Молодежного центра «Волга» (Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение)	Всего		9,6		121,7	20,7	152	ГКУ «ГИСУ РТ»
	ФБ				70,1		70,1	
	РТ		9,6		51,6	20,7	81,9	
Строения и сооружения временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований								
Строительство строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований в г. Казани по ул. Чистопольской, в том числе:	Всего	36,3	85,6	352,1	898,7	555	1927,7	ГКУ «ГИСУ РТ»
	ФБ	36,3	51,8	241,1	624,2	388,5	1341,9	
	РТ		33,8	111	274,5	166,5	585,8	
проектные и изыскательские работы	Всего	36,3	85,6				121,9	
	ФБ	36,3	51,8				88,1	
	РТ		33,8				33,8	
поставка, монтаж, демонтаж	Всего			352,1	898,7	555	1805,8	
	ФБ			241,1	624,2	388,5	1253,8	
	РТ			111	274,5	166,5	552	

*УКСиР ИК МО г. Казани - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани».

В рамках реализации мероприятий Программы финансирование, которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан ежегодно заключались соглашения и дополнительные соглашения (далее – Соглашения) между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Минстрой РТ) и ГИСУ на перечисление бюджетных средств на капитальные вложения, с указанием объектов и лимитов бюджетных обязательств по ним.

Финансирование

2014 год:

На основании распоряжения Кабинета Министров РТ (далее – РКМ РТ) из бюджета Республики Татарстан выделены Минстрою РТ 9,9 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Электрон» по ул. Карима Тинчурина, д. 27а в г. Казани.

Согласно справке – уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 21.11.2014 № 530 Минстроем РТ доведено до ГИСУ изменение лимитов текущего года в сумме 9 900,0 тыс. рублей по бюджетной классификации (713, 0702, 5235100, 414, 226).

2015 год:

На основании РКМ РТ от 22.05.2015 № 1056-р из бюджета Республики Татарстан выделено Минстрою РТ на проектирование и реконструкцию спортивных объектов в общей сумме 32 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Электрон» по ул. Карима Танчурина, д. 27а в г. Казани – 3 200,0 тыс. рублей;

- проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе автономной некоммерческой организации «Спортивная база «Динамо» по ул. Ново-Давликеевской, д.2а в г. Казани – 9 600,0 тыс. рублей;

- проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в д. Медведково Верхнеуслонского района – 9 600,0 тыс. рублей;

- проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга» в пос. Боровое Матюшино Лаишевского района – 9 600,0 тыс. рублей.

Согласно справке – уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 10.06.2015 № 246/7 Минстроем РТ доведено до ГИСУ изменение лимитов текущего года в сумме 32 000,0 тыс. рублей, в том числе по бюджетной классификации:

- (713, 0702, 10Ф7231, 414, 226) – 6,4 тыс. рублей;
- (713, 1101, 10Ф7231, 414, 226) – 19 200, 0 тыс. рублей;
- (713, 0702, 10Ф7231, 414, 226) – 9 600,0 тыс. рублей;
- (713, 0702, 10Ф7231, 414, 310) – 3 193,6 тыс. рублей.

На основании РКМ РТ от 03.12.2015 № 2741-р из бюджета Республики Татарстан выделено Минстрою РТ на проектирование реконструкции спортивных объектов в общей сумме 18 800,0 тыс. рублей, в том числе на:

- проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Рубин» по ул. Копылова, д.2 в г. Казани – 9 400,0 тыс. рублей;

- проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на Центральном стадионе по ул. Ташаяк, д. 2а в г. Казани – 9 400,0 тыс. рублей.

Согласно справке – уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 14.12.2015 № 765 до ГИСУ доведено Минстроем РТ изменение лимитов текущего года в сумме 18 800,0 тыс. рублей по бюджетной классификации (713, 1101, 10Ф7231, 414, 226).

2016 год:

В соответствии с ПКМ РТ № 1056 Минстроем РТ доведено до ГИСУ по справкам – уведомлениям об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 20.04.2016 № 92, от 22.06.2016 № 244/8, от 01.08.2016 № 309 изменение лимитов текущего года в общей сумме 61 900,0 тыс. рублей по бюджетной классификации (713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 310) –45 323,3 тыс. рублей, (713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 226) –3 276,7 тыс. рублей, и (713, 0702, 10Ф00R0300, 414, 310) – 13 300, 0 тыс. рублей.

Согласно Приложению к Соглашению от 15.01.2016 капитальные вложения осуществляются по следующим объектам и на:

- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Рубин» по ул. Копылова, д.2 в г. Казани – 39 200,0 тыс. рублей;

- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Электрон» по ул. К.Тинчурина, д.27 в г. Казани – 13 300,0 тыс. рублей;

- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы» по ул. Н. Ершова в г. Казани – 9 400,0 тыс. рублей.

Далее, на основании РКМ РТ от 09.08.2016 № 1680-р и от 07.10.2016 № 2218-р из бюджета Республики Татарстан выделено Минстрою РТ на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу в общей сумме 85 600,0 тыс. рублей, в том числе на:

- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Рубин» по ул. Копылова, д.2 в г. Казани – 31 700,0 тыс. рублей;

- реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Электрон» по ул. К.Тинчурина, д.27 в г. Казани – 51 400,0 тыс. рублей;

- оснащение футбольного стадиона на 45 000 зрителей (ул. Чистопольская г. Казань) травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами – 2 500,0 тыс. рублей.

Согласно справке – уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 15.08.2016 № 346 Минстроем РТ доведено до ГИСУ изменение лимитов текущего года в сумме 85 600,0 тыс. рублей по бюджетной классификации (713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 310) – 34 200,0 тыс. рублей и (713, 0702, 10Ф00R0300, 414, 310) – 51 400, 0 тыс. рублей.

Согласно справке – уведомлению об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств от 15.08.2016 № 346, от 14.11.2016 № 539, 18.11.2016 № 578/3 Минстроем доведено до ГИСУ изменение лимитов текущего года в сумме 85 600,0 тыс. рублей по бюджетной классификации (713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 310) – 34 055,6 тыс. рублей и (713, 0702, 10Ф00R0300, 414, 310) – 51 234,6 тыс. рублей, (713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 226) – 144,4 тыс. рублей и (713, 0702, 10Ф00R0300, 414, 226) – 165,4 тыс. рублей.

Исполнение

Оснащение футбольного стадиона на 45000 зрителей травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами

Балансодержатель – Акционерное общество «Казань Арена» .

тыс. рублей

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО:
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056			2 500,0	2 500,0
Финансирование: 713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 310 – оснащение			2 500,0	2 500,0
Исполнение:			2 487,5	
Остаток:			12,5*	

*- снятие неисполненных бюджетных назначений.

К проверке представлен государственный контракт от 29.11.2016 № 16-052, заключенный между ГИСУ и ЗАО «СпортиКо» на оснащение футбольного стадиона на 45 000 зрителей травяным покрытием футбольного поля с инженерными сетями на общую сумму 49 750,0 тыс. рублей (оплачивается за счет средств федерального и республиканского бюджетов, государственным контрактом деление суммы по источникам финансирования не указано). Срок выполнения работ и поставки товара: с даты заключения настоящего контракта до 01.05.2017 года. Заказчиком осуществлена приемка объемов выполненных работ на стоимость 2 487,5 тыс. рублей.

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчику представлены в Таблице:

тыс. рублей

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	ПКМ РТ	Сумма
ЗАО СпортиКо	00016622	01.12.2016	№16-052 29.11.2016	№1680-р от 09.08.2016	1 722,6
ЗАО СпортиКо	00017872	23.12.2016	№16-052 29.11.2016	№1680-р от 09.08.2016	763,1
ЗАО СпортиКо	00017978	24.12.2016	№16-052 29.11.2016	№1680-р от 09.08.2016	1,8
ИТОГО:					2 487,5

Акт сверки выполненных работ подписан 14.03.2017 года между ГИСУ и ЗАО «СпортиКо» на сумму 2 487,5 тыс. рублей с подтверждением проведенной оплаты по объекту на полную стоимость. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Рубин» (г. Казань, ул. Копылова, д. 2)

Балансодержатель – Муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб Рубин».

тыс. рублей

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО:
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056		9 400,0	70 900,0	80 300,0
Финансирование: 713, 1101, 10Ф7231, 414, 226 – ПИР		9 400,0		9 400,0
713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 310 – реконструкция			39 200,0 31 700,0	70 900,0
Исполнение:		7 623,2	70 546,2	
Возврат в бюджет		1 776,8	-	
Остаток		0	353,8*	

*-снятие неисполненных бюджетных назначений.

1. ГИСУ (государственный заказчик) заключило с ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) государственный контракт от 16.02.2016 № 7783-ПИР на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Рубин», г. Казань, ул. Копылова, д.2», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 7 828,1 тыс. рублей. В стоимость контракта входит стоимость

выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации в объеме, достаточном для реконструкции объекта, с получением всех необходимых согласований по проектной документации; получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости. Сроки выполнения работ – 6 месяцев с даты заключения контракта.

Положительное заключение государственной экспертизы утверждено 19.02.2016 года за номером 16-1-1-30037-16, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 05.04.2016 за номером 16-1-6-0117-16.

К проверке представлено соглашение о расторжении государственного контракта от 16.02.2016 № 7783-ПИР на выполнение проектно-изыскательских работ, согласно которому Стороны установили, что Исполнитель исполнил свои обязательства на сумму 7 623,2 тыс. рублей, а Государственный заказчик принял и оплатил выполненные работы на сумму 7 623,2 тыс. рублей. Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 02.06.2016 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 7 623,2 тыс. рублей.

2. Также, ГИСУ (Государственный заказчик) заключило государственный контракт от 30.12.2016 № 7993-АН на ведение авторского надзора за ходом реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Рубин» ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) на сумму 144,4 тыс. рублей. Срок оказания услуг: авторский надзор осуществляется Исполнителем с момента начала реконструкции и завершается после ввода объекта в эксплуатацию и сдачи выполненных работ Государственному заказчику.

Согласно пункту 2.5. указанного контракта оплата услуг производится при наличии оформленного в установленном законодательством порядке журнала авторского надзора. Основанием для оплаты оказанной услуги является оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

К проверке представлен журнал авторского надзора за строительством (реконструкцией), который составлен проектировщиком и передан заказчику. В журнале зарегистрировано каждое посещение объекта реконструкции специалистами, где записи о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяются подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика.

Акт сдачи-приемки подписан 30.12.2016 за номером 7993 между ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» и ГИСУ на полную сумму.

3. Исполнительным комитетом Муниципального образования города Казани выдано 08.12.2016 года МУП «Рубин» разрешение на строительство (реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Рубин») за номером 16-RU16301000-676-2016 (ТК 005618).

К проверке представлены государственные контракты на строительство объектов, в том числе строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования, заключенные между ГИСУ и ГУП РТ «Татлизинг». Стоимость объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Рубин», г. Казань, ул. Копылова, д.2» и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 государственных контрактов. Условия государственных контрактов по указанным работам на объекте и его выполнение подрядчиком приведено ниже:

Наименование подрядчика	Госконтракт	Стоимость объекта, тыс. рублей	Сроки выполнения работ	Фактическая сумма выполнения, предъявленная к оплате по ф. № КС-3 и КС-2, тыс. рублей
ГУП РТ «Татлизинг»	от 21.06.2016 № 11-16/смп	17 611,5	до 01.08.2016	17 611,5
ГУП РТ «Татлизинг»	от 12.12.2016 № 39-16/смп	106 420,8*	до 30.04.2017	52 790,3
ИТОГО:				70 401,8

*указанная сумма оплачивается за счет средств федерального и республиканского бюджетов, государственным контрактом деление суммы по источникам финансирования не указано.

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчикам и возвраты в бюджет представлены в Таблице:

тыс. рублей

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	РКМ РТ	Сумма
ГУП РТ «Татлизинг»	00010223	27.10.2016	№11-16/смп 21.06.2016	ПКМ РТ от 25.12.2013 №1056	16 800,0
	00015715	13.12.2016			811,5
	00018076	29.12.2016			21 392,5
	00017991	26.12.2016	№39-16/смп 12.12.2016	№1680-р от 09.08.2016	24,9
	00017992	26.12.2016			5 254,6
	00018026	27.12.2016			629,7
	00018073	27.12.2016			7 254,2

	00018022	28.12.2016			18 234,4
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестграждан проект»	00018224	30.12.2016	№7993-АН 30.12.2016	№1680-р от 09.08.2016	144,4
	00006008	28.04.2016	№7783-пир 16.02.2016	№2741-р от 03.12.2015	7 623,2
УФК по РТ (МФ РТ)	00006021	27.04.2016	Возврат в бюджет	№2741-р от 03.12.2015	1 571,9
УФК по РТ (МФ РТ)	00006022	27.04.2016			204,9
ИТОГО:					79 946,2

Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 02.06.2016 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 7 623,2 тыс. рублей.

Между ГИСУ и ГУП «Татлизинг» акты сверки выполненных работ подписаны 14.03.2017 года на суммы 17 611,5 тыс. рублей и 52 790,3 тыс. рублей с подтверждением проведенной оплаты по объекту на полную стоимость. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствует.

**Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Электрон»
(г. Казань, ул. К. Тинчурина, д. 27а)**

Балансодержатель – Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

тыс. рублей

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО:
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056	9 900,0	3 200,0	64 700,0	77 800,0
Финансирование: 713, 0702, 5235100, 414, 226 – ПИР	9 900,0			9 900,0
713, 0702, 10Ф7231, 414, 226 – ПИР 713, 0702, 10Ф7231, 414, 310 – реконструкция		6,4 3 193,6		3 200,0
713, 0702, 10Ф00R0300, 414, 310 – реконструкция			13 300,0 51 400,0	64 700,0
Исполнение	6 050,0	3 177,6	64 377,3	
Возврат в бюджет	3 850,0	22,4	0	
Остаток	0	0	322,7*	

*- снятие неисполненных бюджетных назначений.

1. ГИСУ заключило с ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» государственный контракт от 30.03.2015 № 7293-ПИР на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Электрон», г. Казань, ул. К. Тинчурина, д.27а», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 6 050,0 тыс. рублей. В стоимость контракта входит стоимость изыскательских, проектных работ, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости. Сроки выполнения работ – 6 месяцев с даты заключения контракта.

Положительное заключение государственной экспертизы утверждено 30.12.2015 года за номером 16-1-4-00520-15, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 05.04.2016 за номером 16-1-6-0119-16.

2. Также, ГИСУ (Государственный заказчик) заключило государственный контракт от 29.12.2016 № 8021-АН на ведение авторского надзора за ходом реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Электрон» ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) на сумму 165,4 тыс. рублей. Срок оказания услуг: авторский надзор осуществляется Исполнителем с момента начала реконструкции и завершается после ввода объекта в эксплуатацию и сдачи выполненных работ Государственному заказчику.

Согласно пункту 2.5. указанного контракта оплата услуг производится при наличии оформленного в установленном законодательством порядке журнала авторского надзора. Основанием для оплаты оказанной услуги является оформленный акт сдачи-приемки оказанных услуг.

К проверке представлен журнал авторского надзора за строительством (реконструкцией), который составлен проектировщиком и передан заказчику. В журнале зарегистрировано каждое посещение объекта реконструкции специалистами, где записи о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяются подписями ответственных представителей заказчика и подрядчика.

Акт сдачи-приемки подписан 29.12.2016 за номером 8021 между ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» и ГИСУ на полную сумму.

3. Исполнительным комитетом Муниципального образования города Казани выдано 19.12.2016 года ГАОУ ДОД РДЮСШ олимпийского резерва «Динамо» разрешение на строительство (реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Электрон») за номером 16-RU16301000-729-2016 (ТК 005686).

К проверке представлены государственные контракты на строительство объектов, в том числе строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования, заключенные между ГИСУ и подрядчиками: ООО «Группа компаний «Гранд-Строй» и ГУП РТ «Татлизинг». Стоимость объекта «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Электрон», г. Казань, ул. К. Тинчурина, д.27а» и сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1 государственных контрактов. Условия государственных контрактов по указанным работам на объекте и его выполнение подрядчиками приведено ниже:

Наименование подрядчика	Госконтракт	Стоимость объекта, тыс. рублей	Сроки выполнения работ	Фактическая сумма выполнения, предъявленная к оплате по ф. № КС-3 и КС-2, тыс. рублей
ООО «Группа компаний «Гранд-Строй»	от 31.05.2016 № 10-16/смп	3 177,632	до 01.08.2016	3 177,6
ГУП РТ «Татлизинг»	от 21.06.2016 № 11-16/смп	13 233,5	до 01.08.2016	13 233,5
ГУП РТ «Татлизинг»	от 12.12.2016 № 39-16/смп	109 822,4*	до 30.04.2017	50 978,4
ИТОГО:				67 389,5

*указанная сумма оплачивается за счет средств федерального и республиканского бюджетов, государственным контрактом деление суммы по источникам финансирования не указана.

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчикам и возвраты в бюджет представлены в Таблице:

тыс. рублей

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	РКМ РТ	Сумма
УФК по РТ (МФ РТ)	00004822	25.05.2015	Возврат в бюджет	№ 2294-р от 14.11.2014	3 850,0
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект»	00012635	26.11.2015	№ 7293-ПИР от 30.03.2015		6 050,0
ГУП РТ «Татлизинг»	00010224	21.09.2016	№11-16/смп 21.06.2016	ПКМ РТ от 25.12.2013 №1056	12 600,0
	00015714	14.12.2016			633,5
	00017979	24.12.2016	№39-16/смп 12.12.2016	№1680-р от 09.08.2016	2 334,2
	00017980	24.12.2016			914,2
	00018029	27.12.2016			1 747,5
	00018030	27.12.2016			6 756,0
	00018063	27.12.2016			3 952,8
	00018064	27.12.2016			48,0

	00018023	28.12.2016			20 634,6
	00018102	28.12.2016			10 946,8
	00018142	28.12.2016			3 027,3
	00018101	29.12.2016			617,0
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпро ект»	00018226	30.12.2016	№8021-АН 29.12.2016	№1680-р от 09.08.2016	165,4
ООО «Группа компаний «Гранд- Строй»	00007812	24.06.2016	№10-16/смп 31.05.2016	№1056-р от 22.05.2015	953,3
	00009925	28.07.2016			2 065,4
	00014773	07.11.2016			158,9
УФК по РТ (МФ РТ)	00008783	30.06.2016	Возврат в бюджет	№1056-р от 22.05.2015	16,0
УФК по РТ (МФ РТ)	00009129	14.07.2016			6,4
ИТОГО:					77 477,3

Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 23.12.2015 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 6 050,0 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности не имеются.

Акты сверки выполненных работ подписаны 14.03.2017 года между ГИСУ и ГУП «Татлизинг» на суммы 13 233,5 тыс. рублей и 50 978,4 тыс. рублей с подтверждением проведенной оплаты по объекту на полную стоимость. Дебиторская и кредиторская задолженности не имеются.

Акт сверки между ГИСУ и ООО «Группа компаний «Гранд-Строй» подписан 17.03.2017 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 3 177,6 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Согласно пункту 3.4 выше перечисленных контрактов на выполнение строительно-монтажных и прочих работ объект, считается принятым от Исполнителя после подписания акта приема-передачи незавершенного строительства объекта. Объект, подлежащий вводу в эксплуатацию, считается принятым от Исполнителя после получения Исполнителем и передачи Государственному заказчику разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кадастровых паспортов на объект и инженерные сети, а также акта, разрешающего эксплуатацию объекта, в случаях, предусмотренных федеральными законами, и завершения строительства (реконструкции) в

соответствии с нормами и требованиями законодательства на момент сдачи объекта в эксплуатацию. Акт приема-передачи незавершенного строительством объекта к проверке не представлен.

К проверке представлены разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:

- по объекту на стадионе «Рубин»: подписан Исполнительным комитетом Муниципального образования города Казани 17.03.2017 года за номером 16-RU16301000-17-2017 (ТК 002616).

- по объекту на стадионе «Электрон»: подписан Исполнительным комитетом Муниципального образования города Казани 17.03.2017 года за номером 16-RU16301000-18-2017 (ТК 002615).

ГИСУ предоставило к проверке оборотно-сальдовую ведомость по счету 106.00 «Вложения в нефинансовые активы» за период 01.01.2014 года по 20.03.2017 года по трем объектам (реконструкции и оснащение), в которой согласно пункту 127 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» отражены фактические затраты в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве, модернизации (реконструкции) на общую сумму 354 620,1 тыс. рублей (по дебету счета: первичные учетные документы, оформленные контрагентом (поставщиком), в том числе: КС-2, КС-3 при реконструкции объектов), в том числе:

- оснащение футбольного стадиона на 45000 зрителей травяным покрытием футбольного поля с инженерными системами – 49 750,0 тыс. рублей (бюджет РФ – 47 262,5 тыс. рублей, бюджет РТ – 2 487,5 тыс. рублей);

- реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Рубин» – 154 486,0 тыс. рублей (бюджет РФ – 76 316,5 тыс. рублей, бюджет РТ – 78 169,5 тыс. рублей);

- реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Электрон» – 150 384,1 тыс. рублей (бюджет РФ – 76 779,2 тыс. рублей, бюджет РТ – 73 604,9 тыс. рублей).

Прием-передачи объектов находятся на стадии оформления.

Реконструкция тренировочной площадки на Центральном стадионе (г. Казань, ул. Ташаяк, д. 2а)

Балансодержатель – Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Ак Буре».

тыс. рублей

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО:
-------------------------	------	------	------	--------

Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056		9 400,0		9 400,0
Финансирование: 713, 1101, 10Ф7231, 414, 226 – ПИР		9 400,0		9 400,0
Исполнение:		3 448,5		9 400,0
Возврат в бюджет		5 951,5		
Остаток		0		0

1. ГИСУ (государственный заказчик) заключило с ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) государственный контракт от 16.03.2016 № 7818-ПР на выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на Центральном стадионе по ул. Ташаяк, д.2а в г. Казани», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 3 513,4 тыс. рублей. В стоимость контракта входит стоимость выполнения разработки проекта в объеме, достаточном для реконструкции объекта, с получением всех необходимых согласований по проектной документации; получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости. Сроки выполнения работ – 3 месяца с даты заключения контракта.

Положительное заключение государственной экспертизы утверждено 19.02.2016 года за номером 16-1-1-2-0036-16, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 05.04.2016 за номером 16-1-6-0118-16.

К проверке представлено соглашение о расторжении государственного контракта от 16.03.2016 № 7818-ПР на выполнение проектных работ, согласно которому Стороны установили, что Исполнитель исполнил свои обязательства на сумму 3 448,5 тыс. рублей, а Государственный заказчик принял и оплатил выполненные работы на сумму 3 448,5 тыс. рублей.

2. К проверке представлен государственный контракт от 21.06.2016 № 11-16/смп, заключенный между ГИСУ и ГУП РТ «Татлизинг» на строительство 9 (девяти) объектов, в том числе строительно-монтажные и прочие работы, в том числе установку и монтаж оборудования на общую стоимость 205 484,6 тыс. рублей. Согласно Приложению № 1 к государственному контракту стоимость объекта «Реконструкция тренировочной площадки на Центральном стадионе, г. Казань, ул. Ташаяк, д.2а» составляет 17 611,5 тыс. рублей, сроки выполнения работ до 01.08.2016 года.

Государственный контракт от 21.06.2016 № 11-16/смп, заключенный на выполнение строительно-монтажные и прочие работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на Центральном стадионе, г. Казань, ул. Ташаяк, д.2а» на сумму 17 611,5 тыс. рублей не исполнен. ГИСУ денежные средства не перечисляло.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2016 № 697 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013 № 1056 «Об утверждении Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» ГИСУ провело снятие лимитов с указанного объекта и принятие их на объект «Реконструкция тренировочной площадки стадиона «Рубин (карточка счета 501.13 «Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств»).

К проверке представлено дополнительное соглашение от 30.09.2016 № 1 к указанному контракту, согласно которому: «..стоимость работ на объекте по контракту составляет: 187 873,1 тыс. рублей..». Выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на Центральном стадионе, г. Казань, ул. Ташаяк, д.2а» на сумму 17 611,5 тыс. рублей исключены.

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчику и возвраты в бюджет представлены в Таблице:

тыс. рублей

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	РКМ РТ	Сумма
УФК по РТ (МФ РТ)	00005886	24.05.2016	Возврат в бюджет	№2741-р от 03.12.2015	5 886,6
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект»	00009252	21.07.2016	№7818-пр 16.03.2016		3 448,5
УФК по РТ (МФ РТ)	00011659	20.09.2016	Возврат в бюджет		64,9
ИТОГО:					9 400,0

Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 17.03.2017 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 3 448,5 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивная база «Динамо» (Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение) Балансодержатель – Автономная некоммерческая организация «Спортивная база «Динамо».

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и

спорту Республики Татарстан (РТ, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-Слободское сельское поселение, с. Введенская Слобода)

Балансодержатель – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

тыс. рублей

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивная база «Динамо»				
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056		9 600,0		9 600,0
Финансирование: 713, 0702, 10Ф7231, 414, 226 – ПИР		9 600,0		9 600,0
Исполнение:		5 346,7		
Возврат в бюджет		4 253,3		
Остаток		0		
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе РСДЮСШ олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе				
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056		9 600,0		9 600,0
Финансирование: 713, 1101, 10Ф7231, 414, 226 – ПИР		9 600,0		9 600,0
Исполнение		5 176,9		
Возврат в бюджет		4 423,1		
Остаток		0		

ГИСУ (государственный заказчик) заключило с ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) государственный контракт от 10.03.2016 № 7805-ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ по двум объектам общей стоимостью 10 716,2 тыс. рублей, в том числе:

- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивная база «Динамо», расположенная по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский

муниципальный район, Матюшинское сельское поселение», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 5 346,7 тыс. рублей;

- «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, Введенско-Слободское сельское поселение, с. Введенская Слобода», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 5 369,5 тыс. рублей.

В стоимость контракта входит стоимость выполнения инженерных изысканий, разработки проекта в объеме, достаточном для реконструкции объекта, с получением всех необходимых согласований по проектной документации; получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости. Сроки выполнения работ – 2 месяца с даты заключения контракта, за исключением разработки рабочей документации – 4 месяца с даты заключения контракта.

Положительное заключение государственной экспертизы по первому объекту утверждено 20.04.2016 года за номером 16-1-1-3-0124-16, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 17.05.2016 за номером 16-1-6-0185-16. По второму объекту положительное заключение государственной экспертизы утверждено 01.02.2017 года за номером 16-1-1-3-0012-17, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 15.07.2016 за номером 16-1-6-0266-16.

К проверке представлено соглашение о расторжении государственного контракта от 10.03.2016 № 7805-ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ, согласно которому Стороны установили, что Исполнитель исполнил свои обязательства на общую сумму 10 523,6 тыс. рублей, а Государственный заказчик принял и оплатил выполненные работы по двум объектам на сумму 10 523,6 тыс. рублей.

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчику по первому объекту и возврат в бюджет представлены в Таблице:

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	PKM РТ	Сумма
УФК по РТ (МФ РТ)	00006333	20.05.2016	Возврат в бюджет	№1056-р от 22.05.2015	4 253,3
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпро	00006957	27.05.2016	№7805-пир 10.03.2016		4 261,4

ект»	00010713	23.08.2016			1 085,3
ИТОГО:					9 600,0

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчику по второму объекту и возврат в бюджет представлены в Таблице:

тыс. рублей

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	РКМ РТ	Сумма
УФК по РТ (МФ РТ)	00006332	17.05.2016	Возврат в бюджет	№1056-р от 22.05.2015	4 230,5
	00016998	14.12.2016			192,6
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестграждан-проект»	00006958	24.05.2016	№7805-пир 10.03.2016		3 760,4
	00015848	28.11.2016			1 416,5
ИТОГО:					9 600,0

Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 07.02.2017 года на полную стоимость выполненных по двум объектам и оплаченных работ – 10 523,6 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы» (г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 7)

Балансодержатель – Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы».

тыс. рублей

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056			9 400,0	9 400,0
Финансирование: 713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 310 – реконструкция 713, 1101, 10Ф00R0300, 414, 226 – ПИР			6 123,3 3 276,7	9 400,0
Исполнение			2 514,3	
Возврат в бюджет				
Остаток			6 123,3* 762,4*	

*- снятие неисполненных бюджетных назначений.

ГИСУ (государственный заказчик) заключило с ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) государственный контракт от 03.10.2016 № 7865-ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Трудовые резервы», г. Казань, ул. Н.Ершова, д.7», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 3 276,7 тыс. рублей. В стоимость контракта входит стоимость выполнения инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации в объеме, достаточном для реконструкции объекта, с получением всех необходимых согласований по проектной документации; получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости. Сроки выполнения работ – 2 месяца с даты заключения контракта, за исключением разработки рабочей документации – 4 месяца с даты заключения контракта. Государственным заказчиком осуществлена приемка объемов выполненных работ на общую стоимость 2 514,3 тыс. рублей (акты №№1,2,3,3а сдачи-приемки проектной продукции к госконтракту от 03.10.2016 №7865-ПИР).

Положительное заключение государственной экспертизы утверждено 30.06.2016 года за номером 16-1-1-2-0236-16, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 26.10.2016 за номером 16-1-6-0435-16.

Сведение по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчику представлено в Таблице:

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	ПКМ РТ	Сумма
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект »	00015437	24.11.2016	№7865-пир 03.10.2016	от 25.12.2013 №1056	1 339,2
	00016838	14.12.2016			1 175,1
ИТОГО:					2 514,3

Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 17.01.2017 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 2 514,3 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Реконструкция тренировочной площадки на территории Молодежного центра «Волга» (Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинское сельское поселение)

Балансодержатель – Государственное автономное учреждение «Молодежный центр «Волга».

Наименование показателя	2014	2015	2016	ИТОГО:
Предусмотрено по ПКМ РТ № 1056		9 600,0		9 600,0
Финансирование: 713, 1101, 10Ф7231, 414, 226 – ПИР		9 600,0		9 600,0
Исполнение		7 776,7		
Возврат в бюджет		1 823,3		
Остаток		0		

ГИСУ (государственный заказчик) заключило с ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» (Исполнитель) государственный контракт от 25.12.2015 № 7741-ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе государственного автономного учреждения «Молодежный центр «Волга», в пос. Боровое Матюшино Лаишевского района», стоимость которого определена на основании сметы и составляет 7 993,8 тыс. рублей. В стоимость контракта входит стоимость выполнения инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации в объеме, достаточном для реконструкции объекта, с получением всех необходимых согласований по проектной документации; получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости. Сроки выполнения работ – 4 месяца с даты заключения контракта.

Положительное заключение государственной экспертизы утверждено 03.06.2016 года за номером 16-1-1-3-0188-16, по проверке достоверности определения сметной стоимости – 17.05.2016 за номером 16-1-6-0184-16.

К проверке представлено соглашение о расторжении государственного контракта от 25.12.2015 № 7741-ПИР на выполнение проектных и изыскательских работ, согласно которому Стороны установили, что Исполнитель исполнил свои обязательства на общую сумму 7 776,7 тыс. рублей, а Государственный заказчик принял и оплатил выполненные работы по двум объектам на сумму 7 776,7 тыс. рублей.

Сведения по перечислению денежных средств ГИСУ на оплату выполненных работ подрядчику и возврат в бюджет представлены в Таблице:

Контрагент	Номер	Дата	Госконтракт	ПКМ РТ	Сумма
ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестграждан- проект»	00003569	18.03.2016	№7441-пир 25.12.2015	№1056-р от 22.05.2015	6 379,1

	00009434	25.07.2016			1 397,6
УФК по РТ (МФ РТ)	00009402	21.07.2016	Возврат в бюджет		217,1
	00011811	23.09.2016			1 606,2
ИТОГО:					9 600,0

Акт сверки между ГИСУ и ГУП РТ «ГТПИ НПФ «Татинвестгражданпроект» подписан 04.10.2016 года на полную стоимость выполненных и оплаченных работ – 7 776,7 тыс. рублей. Дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Экономия по результатам торгов

По результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме, проведенных на электронной торговой площадке и открытых конкурсов на проектные и изыскательские работы, реконструкции тренировочных площадок на стадионах, а также на объекты строительства получена экономия в сумме 6 423,5 тыс. рублей:

- 250,0 тыс. рублей (протокол от 14.11.2016 № 0311200014616000326-3);
- 1 032,6 тыс. рублей (протокол от 06.06.2016 № 0311200014616000149-3);
- 1 086,9 тыс. рублей (протокол от 01.12.2016 № 0311200014616000357-3);
- 3 850,0 тыс. рублей (протокол от 12.03.2015 № 0311200014615000037-П2);
- 204,0 тыс. рублей (протокол от 10.11.2016 № 0311200014616000313-3).

ГИСУ денежные средства от экономии перечислило в бюджет РТ.

Выводы и предложения

Формирование и использование в 2014-2016 годах и истекшем периоде 2017 года бюджетных средств по данному направлению осуществлялось по целевому назначению в соответствии с Программой подготовки к проведению Чемпионата мира.

В установленном порядке по результатам контрольного мероприятия предлагается направить материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор
Счетной палаты
Республики Татарстан

А.Р. Валеев